

RÖDENE VINDPARK NYHETSREV

7 SEPTEMBER 2021

Hej!

Hoppas att ni haft en trevlig sommar. I Rödene håller nu vägar, kranplatser och fundament till vindkraftverken på att slutföras. Inom kort kommer arbetsområdet att lämnas över när arbetet går in i en ny fas. Veidekke lämnar sitt arbete och Siemens Gamesa etablerar sig på området. Detta sker någon gång i slutet av september/början av oktober. Inte långt därefter så kommer delar till vindkraftverken att börja levereras in på området och tornen börjar resas under november.

Från och med mitten av november kan man börja se vindkraftverk från vissa platser, se fotomontagen på vår hemsida: <http://www.rodenevindpark.com/projektet/hur-kommer-vindparken-att-se-ut/>

Under sommaren har också Abeka sett till att transformatorn har kommit på plats på Rödene. Vattenfall har nästan slutfört sitt arbete med den anslutning som byggs mellan Rödene och regionnätstationen nere vid Kavlås.

Vi påminner om att Rödene fortfarande är ett arbetsområde tills dess att vindkraftsparken är färdigbyggd, vilket nu ser ut att bli i slutet av juni 2022. Vid frågor kontakta Christian Pettersson, RES platschef, på 070-553 44 99.

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida:
www.rodenevindpark.com